Landesgartenschau Wangen im Allgäu 2024 GmbH

Gesamtkostendarstellung

Gesamtbaumaßnahmen (Stadt und LGS)	Plan	IST	Ergebnis
Gesamtkostendarstellung Gemeinderat 2022/030 - 7. Februar 2022			
Gesamtkosten (Städtische Projekte + LGS GmbH)	88.949.496,00 €	88.965.475,43 €	15.979,43 €
abzüglich Kostenansatz Kindergarten	-5.800.000,00 €	-5.986.985,72 €	-186.985,72 €
Ergebnis Kosten Gesamtbaumaßnahmen	**83.149.496,00 €**	**82.978.489,71 €**	**-171.006,29 €**
davon Kosten Daueranlagen (Vermögenshaushalt LGS)	**36.516.500,00 €**	**35.198.506,17 €**	**1.317.993,83 €**
Durchführungshaushalt GmbH			
Einnahmen Durchführungshaushalt	13.535.000,00 €	18.579.994,68 €	5.044.994,68 €
Aufwendungen Durchführungshaushalt	-13.185.000,00 €	-15.528.216,54 €	-2.343.216,54 €
Rückbaukosten	-350.000,00 €	-451.889,21 €	-101.889,21 €
Ergebnis Durchführungshaushalt	**0,00 €**	**2.599.888,93 €**	**2.599.888,93 €**